


工程施工現況報表

截止日期:112/06/07

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 有機揮發性氣體處理系 統及公用系統統包工程	KDX0945003	1530日曆天	0	0	112/04/10	59	1471	116/06/17	0.56%

工程施工概況照片

拍照日期	112.06.01	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2023/6/1</p>
說明：鑽探作業-SPT標準貫入試驗。		
拍照日期	112.06.03	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2023/6/3</p>
說明：鑽探作業-SPT標準貫入試驗。		
拍照日期	112.06.06	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2023/6/6</p>
說明：植入樁設備組裝作業。		