


工程施工現況報表

截止日期:115/04/22

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心4座球型 槽新建統包工程	KDC0839001	1095日曆天	0	24	113/07/22	641	474	116/08/14	47.82%

工程施工概況照片

拍照日期	115.04.17	
說明：T3219灰誌高程檢測		
拍照日期	115.04.20	
說明：F1管架基礎模板組立		
拍照日期	115.04.21	
說明：T3219球槽氣壓試驗中		