

工程施工現況報表

截止日期:112/06/07

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	1	111/11/01	219+1	831	114/09/16	8.21%

工程施工概況照片

拍照日期	112.06.01	<p>說明：PR3-5管架及D-3125設備基礎基樁點位放樣查驗。</p>	
拍照日期	112.06.02		
拍照日期	112.06.04	<p>說明：T-3103樁頭高程及位置檢測。</p>	