

工程施工現況報表

截止日期:114/06/16

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心4座球型 槽新建統包工程	KDC0839001	1095日曆天	0	13	113/07/22	326+13	770	116/08/03	4.26%

工程施工概況照片

拍照日期	114.06.09	 <p style="text-align: right; color: orange; font-size: small;">四座球槽 2025年6月9日</p>
說明：球槽區殘土清運整平		
拍照日期	114.06.06	 <p style="text-align: right; font-size: x-small;">6 Th6, 2025 16:18:39 Nhơn Trạch Đồng Nai</p>
說明：球形槽鋼板下料彎曲(越南預製廠)		
拍照日期	114.06.09	 <p style="text-align: right; font-size: x-small;">9 Th6, 2025 08:16:38 Nhơn Trạch Đồng Nai</p>
說明：球形槽鋼板下料彎曲(越南預製廠)		