

工程施工現況報表

截止日期:112/07/31

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	0	112/04/06	114	1126	115/08/27	1.25%

工程施工概況照片

<p>拍照日期</p> <p style="text-align: center;">112.07.31</p>	<p>說明：施工告示牌基礎開挖。</p> 
<p>拍照日期</p> <p style="text-align: center;">112.07.31</p>	<p>說明：施工告示牌基礎澆置。</p> 
<p>拍照日期</p> <p style="text-align: center;">112.07.31</p>	<p>說明：圍籬施工。</p> 