

工程施工現況報表

截止日期:112/09/15

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	0	112/04/06	162	1082	115/08/27	1.25%

工程施工概況照片

拍照日期	112.09.11	 <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">2023年9月11日</p>
說明：工地臨時辦公室構件進料。		
拍照日期	112.09.12	 <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">2023年9月12日</p>
說明：工地臨時辦公室構件組裝。		
拍照日期	112.09.09	 <p style="text-align: right; color: gray; font-size: x-small;">2023/9/9 10:26</p>
說明：臨時排水溝開挖作業。		