



# 工程施工現況報表

截止日期:112/09/13

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	3	111/11/01	317+3	733	114/09/18	19.05%

## 工程施工概況照片

拍照日期	112.09.11	<p>說明：T-3101 儲槽底版外環上層鋼筋綁紮</p>	 <p style="text-align: right; color: yellow; font-size: small;">2023/9/11</p>
拍照日期	112.09.11		
拍照日期	112.09.11	<p>說明：T-3103 底版側模組立</p>	 <p style="text-align: right; color: gray; font-size: small;">2023.09.11</p>
拍照日期	112.09.11	<p>說明：T-3103 基礎加熱管安裝</p>	 <p style="text-align: right; color: red; font-size: small;">2023-09-11</p>