

工程施工現況報表

截止日期:113/07/31

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心鍋爐系統統包工程	KDJ1039001	950日曆天	0	5	112/11/17	232+5	718	115/6/28	11.72%

工程施工概況照片

拍照日期	113.07.09	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024-07-09 11:11:18</p>
說明：植入式基樁現場點位放樣		
拍照日期	113.07.09	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024-07-09 11:12:12</p>
說明：植入式基樁現場點位放樣		
拍照日期		
說明：		