



工程施工現況報表

截止日期:113/02/06

| 工程名稱 | 工程案號 | 契約工期 | 合意 展延 | 停工 天數 | 開工日期 | 累計工期 | 剩餘 工期 | 預定完工 日期 | 完成進度 (%) |
|-----------------------------------|------------|---------|----------|----------|-----------|-------|----------|------------|-------------|
| 大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程 | KDC0939001 | 1050日曆天 | 0 | 6 | 111/11/01 | 457+6 | 593 | 114/09/21 | 33.24% |

工程施工概況照片

| | | | |
|------|-----------|------------------------------------|---|
| 拍照日期 | 113.01.26 | <p>說明：LEG Roof Structure 膜厚檢查。</p> |  <p style="text-align: right; color: red;">2023.01.26</p> |
| 拍照日期 | 113.01.29 | | |
| 拍照日期 | 113.01.29 | <p>說明：鋼筋間距查驗。</p> |  <p style="text-align: right; color: red;">2024年1月29日</p> |
| 拍照日期 | 113.01.29 | <p>說明：T-3103 基礎底版水平預力鋼絞線安裝。</p> |  <p style="text-align: right; color: red;">2024/01/29</p> |