

工程施工現況報表

截止日期:113/02/06

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 有機揮發性氣體處理系 統及公用系統統包工程	KDX0945003	1530日曆天	0	5	112/04/10	297+5	1233	116/06/21	7.62%

工程施工概況照片

拍照日期	113.01.25	<p>說明：T-3608 暴雨緩衝槽基樁接樁銲接。</p>	
拍照日期	113.01.27		
拍照日期	113.01.28	<p>說明：基樁固定液鑽心取樣(樁位號：P38)。</p>	