

# 工程施工現況報表

截止日期:113/07/29

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	10.5	112/04/06	476	763	115/09/06	29.18%

## 工程施工概況照片

拍照日期	113.07.22	<p>說明：儲槽T-3306環底板MT/VBT。</p>	
拍照日期	113.07.23		
拍照日期	113.07.23	<p>說明：儲槽T-3308底板安裝。</p>	