

工程施工現況報表

截止日期:113/07/31

| 工程名稱 | 工程案號 | 契約工期 | 合意 展延 | 停工 天數 | 開工日期 | 累計工期 | 剩餘 工期 | 預定完工 日期 | 完成進度 (%) |
|--|------------|---------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------|-------------|
| 大林石化油品儲運中心 有機揮發性氣體處理系 統及公用系統統包工程 | KDX0945003 | 1530日曆天 | 0 | 10 | 112/04/10 | 458+10 | 1072 | 116/06/27 | 21.52% |

工程施工概況照片

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| 拍照日期 | 113.07.08 |  |
| 說明：管架區11-10~11-12基礎螺栓安裝。 | | |
| 拍照日期 | 113.07.10 |  |
| 說明：管架區2-7~2-8樁頭膨脹混凝土澆置。 | | |
| 拍照日期 | 113.07.10 |  |
| 說明：管架區2-9基礎結構回填。 | | |