

工程施工現況報表

截止日期:113/07/12

| 工程名稱 | 工程案號 | 契約工期 | 合意 展延 | 停工 天數 | 開工日期 | 累計工期 | 剩餘 工期 | 預定完工 日期 | 完成進度 (%) |
|----------------------|------------|---------|----------|----------|-----------|------|----------|------------|-------------|
| 大林石化油品儲運中心槽車裝卸工場統包工程 | KDX0832002 | 1080日曆天 | 0 | 10 | 112/11/17 | 238 | 841 | 115/10/31 | 5.03% |

工程施工概況照片

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 拍照日期 | 113.07.11 |  |
| 說明：倉庫植樁作業 | | |
| 拍照日期 | 113.07.10 |  |
| 說明：灌裝區樁位放樣位置抽查 | | |
| 拍照日期 | 113.07.11 |  |
| 說明：土方清運至 C 區綠帶 | | |