

# 工程施工程況報表

截止日期:113/07/24

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	11	111/11/01	632+11	418	114/09/21	46.93%

## 工程施工程況照片

拍照日期	113.07.20	
說明：STR-01基礎及柱鋼筋綁紮。		
拍照日期	113.07.21	
說明：PR3-5柱頭混凝土養護。		
拍照日期	113.07.21	
說明：D-3131AB基礎版模板組立		