

工程施工現況報表

截止日期:112/04/19

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	1	111/11/01	170+1	880	114/09/16	5.23%

工程施工概況照片

拍照日期	112.04.19	
說明：下樁3T4-0449現場樁身敲除後檢驗。		
拍照日期	112.04.18	
說明：基樁打設施工查驗。		
拍照日期	112.04.15	
說明：級配夯實。		