

# 工程施工現況報表

截止日期:112/06/09

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	0	112/04/06	65	1175	115/08/27	0.56%

## 工程施工概況照片

拍照日期	112.06.09	
說明：CCTV廠商現勘。		
拍照日期	112.06.09	
說明：告示牌，圍籬施工廠商現勘。		