

工程施工現況報表

截止日期:112/07/26

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	1	111/11/01	268+1	782	114/09/16	10.84%

工程施工概況照片

拍照日期	112.07.22	<p>說明：T-3101儲槽外環鋼筋籠箍筋綁紮。</p>	
拍照日期	112.07.23		
拍照日期	112.07.24	<p>說明：垂直預立套管角鋼支撐座焊接固定垂。</p>	
拍照日期	112.07.24	<p>說明：垂直預立套管角鋼支撐座高程放樣。</p>	