

# 工程施工現況報表

截止日期:112/02/06

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	5	112/04/06	303	942	115/09/01	8.48%

## 工程施工概況照片

拍照日期	113.01.28	<p>說明：儲槽 T-3402基礎開挖整地。</p>	
拍照日期	113.01.29		
拍照日期	113.01.31	<p>說明：儲槽碳鋼鋼材查驗。</p>	