

工程施工現況報表

截止日期:113/09/18

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	14	111/11/01	688+14	362	114/09/29	52.79%

工程施工概況照片

拍照日期	113.09.11	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年9月11日</p>
說明：電氣人孔H#3-25側牆內模組立。		
拍照日期	113.09.11	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年9月11日</p>
說明：東側消防管開挖		
拍照日期	113.09.16	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年9月16日 09:47:12</p>
說明：T-3103 Outer Roof Block研磨		