


工程施工現況報表

截止日期:113/09/20

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	13.5	112/04/06	532	708	115/09/10	34.46

工程施工概況照片

拍照日期	113.09.17	<p>說明：A區廢油水收集槽開挖</p>	
拍照日期	113.09.18		
拍照日期	113.09.18	<p>說明：儲槽T-3301壁板銲接</p>	