

工程施工現況報表

截止日期:113/09/18工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林儲運中心4座球型槽新建統包工程	KDC0839001	1095日曆天	0	3	113/07/22	50	1053	116/07/21	0.0059%

工程施工概況照片

拍照日期	113.09.19	<p>說明：萬機貨櫃尚未吊離</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年9月19日 07:25</p>
拍照日期	113.09.16		
拍照日期	113.09.18	<p>說明：高雄洲際二期中油碼頭港務公司會勘</p>	