

工程施工現況報表

截止日期:113/12/04

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心2座各3萬公秉乙烯/丙烯冷凍槽及其附屬設施新建統包工程	KDC0939001	1050日曆天	0	19	111/11/01	765+19	285	114/10/04	63.35%

工程施工概況照片

拍照日期	113.12.02	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024/12/2</p>
說明：西側消防管開挖。		
拍照日期	113.12.04	
說明：T-3101 shell #2焊接		
拍照日期	113.12.01	
說明：8003R地上管線吊裝作業		