



工程施工現況報表

截止日期:113/12/06

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	18.5	112/04/06	609	631	115/09/15	45.11%

工程施工概況照片

拍照日期	113.11.29	<p>說明：儲槽T-3322外浮艙銲道PT檢驗</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年11月29日 星期五</p>
拍照日期	113.12.01		
拍照日期	113.12.02	<p>說明：儲槽T-3304立柱安裝</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024/12/02</p>