

工程施工現況報表

截止日期:113/12/04

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 有機揮發性氣體處理系 統及公用系統統包工程	KDX0945003	1530日曆天	0	18.5	112/04/10	610	920	116/07/05	33.19%

工程施工概況照片

拍照日期 113.11.28

說明：控制室及電氣室#3北區基樁膨脹
混凝土澆置



拍照日期 113.11.30

說明：



拍照日期 113.11.28

說明：控制室及電氣室#3 PC澆置

