

# 工程施工現況報表

截止日期: 113/09/18工程 名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林儲運中心4座球型 槽新建統包工程	KDC0839001	1095日曆天	0	7	113/07/22	136	959	116/07/21	0.6165%

## 工程施工概況照片

拍照日期	113.12.04	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">2024-11-28 10:15 小港區·高雄港</p>
說明：地皮整地		
拍照日期	113.12.04	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">2024-11-29 16:47 小港區·高雄港</p>
說明：圍籬設置		
拍照日期	113.12.03	 <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">2024-12-03 09:18 小港區·高雄港</p>
說明：工務所設置		