

# 工程施工現況報表

截止日期:113/07/05

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	10.5	112/04/06	455	784	115/09/06	27.41%

## 工程施工概況照片

拍照日期	113.06.28	<p>說明：儲槽 T-3315下層筋綁紮。</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年6月28日 13:16:47</p>
拍照日期	113.06.29		
拍照日期	113.07.03	<p>說明：儲槽T-3402集水坑安裝。</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024-07-03</p>