

工程施工現況報表

截止日期:113/07/12

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 有機揮發性氣體處理系 統及公用系統統包工程	KDX0945003	1530日曆天	0	10	112/04/10	451+10	1079	116/06/21	19.39%

工程施工概況照片

拍照日期	113.06.27	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024年6月27日</p>
說明：電氣室#4接地系統施工		
拍照日期	113.06.28	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024/06/28</p>
說明：T-9221純水槽柏油砂施工前置作業。		
拍照日期	113.06.28	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2024/06/28</p>
說明：T-9231飲用水槽基礎上層筋施作。		