




工程施工現況報表

截止日期:114/10/17

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	29.5	112/04/06	924	345	115/09/26	77.29%

工程施工概況照片

拍照日期	114.10.15	
說明：電氣用鍍鋅鋼管底漆膜厚檢驗		
拍照日期	114.10.11	
說明：C區PUMP基礎開挖		
拍照日期	114.10.13	
說明：A區管架電氣管安裝		