

# 工程施工現況報表

截止日期:114/02/24

| 工程名稱                             | 工程案號       | 契約工期    | 合意<br>展延 | 停工<br>天數 | 開工日期      | 累計工期 | 剩餘<br>工期 | 預定完工<br>日期 | 完成進度<br>(%) |
|----------------------------------|------------|---------|----------|----------|-----------|------|----------|------------|-------------|
| 大林石化油品儲運中心<br>三區26座石化品儲槽統<br>包工程 | KDC1045001 | 1240日曆天 | 0        | 23.5     | 112/04/06 | 685  | 579      | 115/09/20  | 55.78%      |

## 工程施工概況照片

|                    |           |  |
|--------------------|-----------|--|
| 拍照日期               | 114.02.17 |    |
| 說明：管架區格柵踏板材料抽驗取樣   |           |  |
| 拍照日期               | 114.02.19 |  |
| 說明：儲槽T-3312第六層壁板銲接 |           |  |
| 拍照日期               | 114.02.18 |  |
| 說明：A區管墩回填          |           |  |