


工程施工現況報表

截止日期:114/02/24

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心有機揮發性氣體處理系統及公用系統統包工程	KDX0945003	1530日曆天	0	24	112/04/10	687	843	116/07/11	40.94%

工程施工概況照片

拍照日期	114.02.14	<p>說明：SUMP3-19基礎開挖作業</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2025/02/14</p>
拍照日期	114.02.19		
拍照日期	114.02.19	<p>說明：管橋區1-1 (PB3-43) 墩柱箍筋綁紮</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2025/02/19</p>