

工程施工現況報表

截止日期:114/06/16

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	23.5	112/04/06	798	466	115/09/20	67.74%

工程施工概況照片

拍照日期	114.06.09	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2025/06/09</p>
說明：儲槽T-3301外浮艙PT檢驗		
拍照日期	114.06.06	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2025/06/06</p>
說明：D區南側防溢堤牆身組模		
拍照日期	114.06.09	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2025/06/09</p>
說明：儲槽T-3305頂板壓縮環銲接		