

工程施工現況報表

截止日期:115/02/13

工程名稱	工程案號	契約工期	合意展延	停工天數	開工日期	累計工期	剩餘工期	預定完工日期	完成進度(%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	30.5	112/04/06	1043	227	115/09/27	84.58%

工程施工概況照片

拍照日期	115.02.11	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2026年2月11日 高雄市</p>
說明：地下管線無鹽細砂材料進場取		
拍照日期	115.02.10	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2026/02/10</p>
說明：C區公用管架儀錶配		
拍照日期	115.02.09	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2026/02/09</p>
說明：C區東側地下管組立		