

工程施工現況報表

截止日期:115/04/24

工程名稱	工程案號	契約工期	合意 展延	停工 天數	開工日期	累計工期	剩餘 工期	預定完工 日期	完成進度 (%)
大林石化油品儲運中心 三區26座石化品儲槽統 包工程	KDC1045001	1240日曆天	0	35.5	112/04/06	1104	169	115/10/02	87.62%

工程施工概況照片

拍照日期	115.04.17	<p>說明：C區東/南側地下管掃漏電檢驗</p>	
拍照日期	115.04.18		
拍照日期	115.04.17	<p>說明：B區西側防溢堤樓梯及平台鋼筋綁紮</p>	
拍照日期	115.04.17	<p>說明：B區泵浦吊裝P-3302A/B</p>	