



中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：114 年 1 月 21 日


進度統計截止日期: 114 年 1 月 19 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none">1. 沉箱預製：已完成 208 座沉箱預製。2. 沉箱混凝土澆置：已完成 138 座(含碼頭後線 80 座、LNG 碼頭 21 座及北防波堤 37 座)。	 <p>114.1.12</p> <p>人行橋快速解纜溝線槽安裝</p>  <p>114.1.11</p> <p>南聯外道路分隔島放樣</p>

二

外廓防波堤新建工程

1. 沉箱預製：已完成 61 座沉箱預製，現持續進行第 62 座沉箱。
2. 沉箱定位：已完成防波堤外推(#37 以後)53 座沉箱拖放定位。
3. 沉箱回填：50 座(#37 以後)沉箱回填全數完成。



迴船池置換



聯絡橋補強拋石

三 儲槽工程

1. **第 1 座儲槽**：現進行氮氣封存保養監控、缺失改善等工項。
2. **第 2 座儲槽**：現進行氮氣封存保養監控、照明接線盒改善等工項。



第 1 座儲槽
PUMP 缺失改善



第 2 座儲槽
氮封維護

四

氣化設施
工程

現進行主變電站冰水管試
壓、儲槽變電站 2F 網路線
拉設、辦公大樓防火填塞
施作及加氣機房電解室馬
達對心等工項。



辦公大樓防火填塞施作



加氣機房電解室馬達對心

五

外推製程
設備與管
線

現進行電纜支撐架安裝、
導軌安裝調整及防火板施
作等工項。



電纜支撐架安裝



導軌安裝調整

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

