





## 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 9 月 16 日

進度統計截止日期：110 年 9 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第 1 座儲槽：正進行內槽殼板水平銲道銲接等工項。</li> <li>2. 第 2 座儲槽：正進行外槽屋頂銲接等工項。</li> </ol>	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽施作</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沉箱預製：已完成 146 座沉箱預製。</li> <li>2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#22 沉箱拖放定位。</li> </ol>	 <p style="text-align: center;">沉箱預製作業</p>  <p style="text-align: center;">沉箱預製作業</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁)施作。</p>	 <p>基樁施作</p>  <p>基樁施作</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行樁頭處理等工項。</p>	 <p>擋土鋼軌樁打設</p>  <p>製程變電站模板組立</p>

# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

