


中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 6 月 16 日

進度統計截止日期：109 年 6 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：已完成工作樁打設，正進行混凝土外牆施工(外牆共 11 昇層，其中第 4 昇層已於 109 年 6 月 6 日完成混凝土澆置)。 2. 第 2 座儲槽：109 年 6 月 14 日已完成所有工作樁打設(共 372 支)，刻正進行樁頭處理及降挖。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽外側防水施作</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽樁頭處理</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：持續於台北港進行沉箱預製工作，已完成 32 座沉箱暫置於台北港。 2. 沉箱拖放：正進行拋放整平等沉箱拖放前置作業，後續於海象條件允許下，開始沉箱拖放。 3. 林口預製場：a 卵石進場。 	 <p style="text-align: center;">沉箱預製</p>  <p style="text-align: center;">a 卵石進場</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行施工便橋(已完成50.82%)及海域段施工構台施工。</p>	 <p>施工便橋施作</p>  <p>海域段施工構台施作</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行細部設計工作，已完成19.72%。</p>	<p>現場尚無施工。</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

