

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 5 月 22 日

進度統計截止日期：109 年 5 月 21 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：已完成工作樁打設，正進行混凝土外牆施工(外牆共 11 昇層，其中第 3 昇層已於 109 年 5 月 12 日完成混凝土澆置)。 2. 第 2 座儲槽：自 109 年 4 月 7 日起開始工作樁打設，已完成 222 支(共 372 支)。 	 <p>第 1 座儲槽外牆施工</p>  <p>第 2 座儲槽工作樁施工</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：持續於台北港進行沉箱預製工作，已完成 27 座沉箱暫置於台北港。 2. 沉箱拖放：正進行襯墊鋪設及拋石整平等沉箱拖放前置作業，後續於海象條件允許下，開始沉箱拖放。 3. 林口預製場：卵石進料及截頭塊施作。 	 <p>沉箱預製</p>  <p>截頭塊施作</p>

三	棧橋工程	正進行施工便橋(已完成34.22%)及海域段施工構台施工。	 <p>2020/05/20</p> <p>施工便橋施作</p>  <p>2020/05/20</p> <p>海域段施工構台施作</p>
四	氣化設施工程	正進行細部設計工作，已完成13.06%。	現場尚無施工。

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

