


中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 8 月 16 日

進度統計截止日期：109 年 8 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 8 月 10 日完成第 8 昇層混凝土澆置，正進行第 9 昇層施作。 2. 第 2 座儲槽：109 年 7 月 25 日完成樁頭處理(共 368 支)。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽內模調整</p>  <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽內模調整</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 49 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 109 年 8 月 16 日止，已完成 13 座。 3. 林口預製場：卵塊石進場。 	 <p style="text-align: center;">沉箱預製</p>  <p style="text-align: center;">卵塊石進場</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行施工便橋(已完成 81%)及棧橋主體工程(基樁施作、補充地質鑽探)施作。</p>	 <p>施工便橋施作</p>  <p>基樁施作</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行細部設計工作，已完成 37.52%。</p>	<p>現場尚無施工。</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

