





中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 10 月 16 日

進度統計截止日期：109 年 10 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 9 月 29 日完成第 10 昇層混凝土澆置，正進行第 10 昇層牆面修飾。 2. 第 2 座儲槽：109 年 7 月 25 日完成樁頭處理(共 368 支)，正進行加熱管安裝與上層筋綁紮。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽屋頂骨吊裝</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽加熱管安裝</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 67 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 109 年 10 月 16 日止，已完成 34 座。 3. 林口預製場：a 卵塊石進場。 	 <p style="text-align: center;">沉箱預置</p>  <p style="text-align: center;">沉箱拖放</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁施作、基礎鋼筋籠吊放)施作。</p>	 <p>P7-基樁鋼筋籠搭接吊放</p>  <p>P6-基樁鋼筋籠搭接吊放</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>細部設計工作已完成 55.02%，正進行沉砂池施作、基樁載重試驗。</p>	 <p>沉砂砂池牆面模板組立</p>  <p>基樁載重試驗載種塊拆除</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

