

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 9 月 16 日

進度統計截止日期：109 年 9 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 8 月 28 日完成第 9 昇層混凝土澆置，正進行第 10 昇層施作。 2. 第 2 座儲槽：109 年 7 月 25 日完成樁頭處理(共 368 支)，正進行底板施作。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽鋼筋綁紮</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽底板鋼筋綁紮</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 58 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 109 年 9 月 16 日止，已完成 25 座。 3. 林口預製場：卵塊石進場。 	 <p style="text-align: center;">沉箱拖放</p>  <p style="text-align: center;">沉箱預製</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁施作、基礎鋼筋籠搭接)施作。</p>	 <p>外套鋼管打設</p>  <p>基礎鋼筋籠搭接</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>細部設計工作已完成 49.09%，正進行沉沙池施作。</p>	 <p>沉沙池施作</p>  <p>沉沙池施作</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

