

## 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：109 年 11 月 16 日

進度統計截止日期：109 年 11 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>第 1 座儲槽</b>：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 9 月 29 日完成第 10 昇層混凝土澆置，正進行第 11 昇層頂層牆襯板吊裝、緩衝板銲接/研磨/PT、內圓屋頂板調整點銲。</li> <li>2. <b>第 2 座儲槽</b>：109 年 7 月 25 日完成樁頭處理(共 368 支)，109 年 11 月 4 日完成第 1 昇層混凝土澆置，正進行第 2 座儲槽底板牆面修補、內模施作、鋼筋地面組立。</li> </ol>	<div style="text-align: center;">  <p><b>第 1 座儲槽緩衝板銲接</b></p>  <p><b>第 2 座儲槽內模施作</b></p> </div>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>沉箱預製</b>：已完成 77 座沉箱預製。</li> <li>2. <b>沉箱拖放</b>：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 109 年 11 月 16 日止，已完成 35 座。</li> <li>3. <b>林口預製場</b>：a 卵塊石進場。</li> </ol>	<div style="text-align: center;">  <p><b>第 78 座沉箱鋼筋綁紮</b></p>  <p><b>第 80 座沉箱內隔艙吊裝</b></p> </div>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁施作、基礎鋼筋籠吊放、鋼箱圍堰前置作業)施作。</p>	 <p><b>P6 基樁鋼筋籠搭接吊放</b></p>  <p><b>P1 基樁外套鋼管整備</b></p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>細部設計工作已完成 63.84%，正進行圍籬施作、臨時變電站施作、全套管樁施作。</p>	 <p><b>基樁鋼筋籠吊放</b></p>  <p><b>臨時變電站施作</b></p>

# 中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

