






中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 1 月 16 日

進度統計截止日期：110 年 1 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 12 月 24 日完成第 11 昇層混凝土澆置，正進行外槽屋頂板吊裝/組立/銲接、水平預力施拉作業、外槽屋頂骨研磨/銲接。 2. 第 2 座儲槽：110 年 1 月 15 日完成第 3 昇層混凝土澆置，正進行第 2 座儲第 3 昇層混凝土養護、槽外槽環形板研磨/銲接。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽外槽屋骨吊裝</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽外槽底板銲接</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 96 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 109 年 1 月 16 日止，已完成 45 座。 3. 林口預製場：a 卵塊石進場。 	 <p style="text-align: center;">第 98 座沉箱艙牆混凝土澆置</p>  <p style="text-align: center;">第 99、100 座沉箱底板混凝土養護</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁)施作。</p>	 <p>A2 橋台基礎混凝土養護</p>  <p>P1-11 基樁鑽掘施作</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行全套管基樁，排樁施工。</p>	 <p>中央控制室區域基樁施作</p>  <p>海水泵集水池區域基樁施作</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

