









中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 10 月 16 日

進度統計截止日期：110 年 10 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行內槽殼板內側鐸到研磨等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行膝板支撐架拆除等工項。 	 <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽施作</p>  <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 152 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#22 沉箱拖放定位。 	 <p style="text-align: center;">沉箱預製作業</p>  <p style="text-align: center;">沉箱預製作業</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁等工項)施作。</p>	 <p>頂板底模鋪設</p>  <p>懸臂工作車推進前置作業</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行樁頭處理等工項。</p>	 <p>主變電站鋼筋綁紮</p>  <p>BOG 冷卻房基礎鋼筋綁紮</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

