

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 2 月 17 日

進度統計截止日期：110 年 2 月 16 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，109 年 12 月 24 日完成第 11 昇層混凝土澆置，正進行外槽屋頂軌道銲接/非破壞檢測、保冷人孔銲接/研磨/非破壞檢測、膝板支撐施工架拆除(上層)、管線組立/安裝。 第 2 座儲槽：110 年 2 月 5 日完成第 4 昇層混凝土澆置，正進行第 5 昇層扶牆鋼筋綁紮、預力套管安裝、外槽底板鋪設/銲接。 	 <p style="text-align: center;">110.02.17</p> <p>第 1 座儲槽外槽屋頂板治具研磨</p>  <p style="text-align: center;">110.02.16</p> <p>第 2 座儲槽外槽底板銲接</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 沉箱預製：已完成 105 座沉箱預製。 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 109 年 2 月 16 日止，已完成 50 座。 林口預製場：a 卵塊石進場。 	 <p style="text-align: center;">110.02.16</p> <p>第 109 座沉箱底板鋼筋綁紮</p>  <p style="text-align: center;">110.02.17</p> <p>第 110 座沉箱底板鋼模組立</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁)施作。</p>	 <p>110.02.16</p> <p>P8 樁頭整備</p>  <p>110.02.16</p> <p>P4 基樁機具維護</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行全套管基樁、擋土排樁施作。</p>	 <p>110.02.16</p> <p>中央控制室區域擋土排樁施作</p>  <p>110.02.16</p> <p>海水泵集水池區域基樁施作</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖



