



中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 4 月 16 日

進度統計截止日期: 110 年 4 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，110 年 3 月 11 日完成升頂作業，正進行第 1 座儲槽屋外槽屋頂邊緣板研磨拆架、內槽側板銲接、吹浮後機具移除與環境整理。 2. 第 2 座儲槽：110 年 4 月 7 日完成第 7 昇層混凝土澆置，正進行第 8 昇層外模昇模作業、外側施工樓梯施作。 	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  <p>110.04.16</p> </div> <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽內槽側板銲接</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  <p>110.04.16</p> </div> <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽膝板吊裝</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 120 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 110 年 4 月 16 日止，已完成 60 座。 3. 林口預製場：a 卵石進場。 	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  <p>110.04.16</p> </div> <p style="text-align: center;">第 121 座底板鋼筋綁紮</p> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  <p>110.04.16</p> </div> <p style="text-align: center;">第 122、123 座沉箱底板鋼筋綁紮</p>

三	棧橋工程	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程(外套鋼管打設、基樁)施作。</p>	 <p>110.04.16</p> <p>P8 盤式支撐安裝</p>  <p>110.04.16</p> <p>P3-24 基樁混凝土澆置</p>
四	氣化設施工程	<p>正進行全套管基樁、擋土排樁施作。</p>	 <p>110.04.16</p> <p>製程變電站鋼板樁打設</p>  <p>110.04.16</p> <p>淡水集水池區域基樁施作</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

