





中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 3 月 16 日

進度統計截止日期：110 年 3 月 15 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：混凝土外牆共 11 昇層，110 年 3 月 11 日完成升頂作業，正進行第 1 座儲槽屋頂吹浮後銲接、吹浮機具拆除與整理、配重塊吊裝及膝板施工架拆除。 2. 第 2 座儲槽：110 年 3 月 5 日完成第 5 昇層混凝土澆置，正進行第 6 昇層外模整理、上油作業、第 7 昇層鋼筋地面組立、灌漿管地組，外槽底板銲接/研磨/液滲檢測。 	 <p style="text-align: right; color: yellow;">110.03.16</p> <p style="text-align: center;">第 1 座儲槽升頂作業</p>  <p style="text-align: right; color: yellow;">110.03.16</p> <p style="text-align: center;">第 2 座儲槽第 6 昇層鋼筋綁紮</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 112 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：自 109 年 7 月 11 日開始沉箱拖放，截至 110 年 3 月 16 日止，已完成 55 座。 3. 林口預製場：e 卵石進場。 	 <p style="text-align: right; color: yellow;">110.03.16</p> <p style="text-align: center;">第 112 座沉箱內隔艙牆鋼模組立</p>  <p style="text-align: right; color: yellow;">110.03.16</p> <p style="text-align: center;">第 110、111 座箱頂安衛設施補強</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>施工便橋已於 109 年 8 月 29 日完成，正進行棧橋主體工程 (外套鋼管打設、基樁) 施作。</p>	 <p>110.03.16</p> <p>P8 鋼箱樁帽基礎鋼筋組立</p>  <p>110.03.16</p> <p>P7 施工構台型鋼支柱拆除</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行全套管基樁、擋土排樁施作。</p>	 <p>110.03.16</p> <p>中央控制室區域擋土排樁施作</p>  <p>110.03.16</p> <p>海水泵集水池區域基樁施作</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

