

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 5 月 20 日

進度統計截止日期：111 年 5 月 19 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行底板銲道滲液檢測等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行第 7 層內槽殼板銲接等工項。 	<div style="text-align: center;">  <p>第 1 座儲槽施作</p>  <p>第 2 座儲槽施作</p> </div>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 178 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#28 沉箱拖放定位。 	<div style="text-align: center;">  <p>第 178 座沉箱內隔艙拆除</p>  <p>第 181 座沉箱內隔艙吊裝</p> </div>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P1 基礎頂層鋼筋組立等工項。</p>	 <p>111.05.18 P8-E-11 底腹膜板拆除</p>  <p>111.05.18 P1 基礎頂層鋼筋組立</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行 3000 區管溝開挖等工項。</p>	 <p>111.05.18 CP5 集水池鋼筋綁紮</p>  <p>111.05.19 3000 區管溝開挖</p>
<p>五</p>	<p>陸管及配氣站</p>	<p>正進行控制室鋼筋綁紮等工項。</p>	 <p>111.04.15</p>

點井作業



控制室鋼筋綁紮

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

