






# 中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 8 月 18 日

進度統計截止日期:111 年 8 月 17 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>第 1 座儲槽：正進行伸縮環補強圈銲接等工項。</li> <li>第 2 座儲槽：正進行 36 吋管線吊裝等工項。</li> </ol>	 <p>111.08.11</p> <p>第 1 座儲槽施作</p>  <p>111.08.13</p> <p>第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>沉箱預製：已完成 193 座沉箱預製。</li> <li>沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#37 沉箱拖放定位。</li> </ol>	 <p>2022-08-17</p> <p>第 192 座沉箱本體養護</p>  <p>2022-08-17</p> <p>第 193 座沉箱本體養護</p>
三	棧橋工程	正進行 P6 墩柱鋼筋綁紮	

		等工項。	 <p>111.08.18 P5 墩柱鋼纜組裝及鋼筋綁紮</p>  <p>111.08.16 P6 墩柱鋼筋綁紮</p>
四	氣化設施工程	正進行中央控制室模板組立、海水出水池降挖等工項。	 <p>111.08.07 模板組立</p>  <p>111.08.12 海水出水池降挖</p>
五	陸管及配氣站	正進行配氣站原土回填、大潭北路打底覆面等工項。	 <p>111.08.08 配氣站原土回填</p>



大潭北路打底覆面

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖



