

中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：110 年 12 月 17 日

進度統計截止日期：110 年 12 月 16 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 第 1 座儲槽：正進行內槽底板銲接等工項。 2. 第 2 座儲槽：正進行內槽殼板第二層垂直銲道銲接等工項。 	 <p style="text-align: center;">110.12.14 第 1 座儲槽施作</p>  <p style="text-align: center;">110.12.14 第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 沉箱預製：已完成 167 座沉箱預製。 2. 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#22 沉箱拖放定位。 	 <p style="text-align: center;">110.12.16 沉箱養護作業</p>  <p style="text-align: center;">110.12.16 沉箱艙牆滑模混凝土澆置</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P8-W-04 懸臂節塊混凝土澆置、擋土牆外模組立等工項。</p>	 <p>P8-W-04 懸臂節塊混凝土澆置</p>  <p>擋土牆外模組立</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行鋼筋綁紮、模板施作等工項。</p>	 <p>BOG 壓縮機區基礎鋼筋綁紮</p>  <p>主變電站柱筋綁紮</p>

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

