








中油公司第三座 LNG 接收站辦理情形

更新日期：111 年 2 月 12 日

進度統計截止日期：111 年 2 月 11 日

項次	項目	辦理情形	施工照片
一	儲槽工程	<ol style="list-style-type: none"> 第 1 座儲槽：正進行內槽殼板拆架液滲檢驗等工項。 第 2 座儲槽：正進行第三層內側水平銲道銲接等工項。 	 <p>第 1 座儲槽施作</p>  <p>第 2 座儲槽施作</p>
二	建港及圍堤造地工程	<ol style="list-style-type: none"> 沉箱預製：已完成 167 座沉箱預製。 沉箱拖放：已完成已完成北防波堤#1~#22 沉箱拖放定位。 	 <p>沉箱養護作業</p>  <p>沉箱艙牆滑模混凝土澆置</p>

<p>三</p>	<p>棧橋工程</p>	<p>正進行 P3 樁帽圍堰底板銲道補強、 P1 樁帽圍堰第二層側模地面預組等工項。</p>	 <p>A2 橋台背牆及翼牆鋼筋綁紮</p>  <p>P1 樁帽圍堰第二層側模地面預組</p>
<p>四</p>	<p>氣化設施工程</p>	<p>正進行中央控制室大底澆置、儲槽區變電站基礎澆置等工項。</p>	 <p>行政大樓開挖</p>  <p>儲槽區變電站基礎澆置</p>
<p>五</p>	<p>陸管及配氣站</p>	<p>正進行氣化區管線鋼板樁打設等工項。</p>	 <p>推進工作井</p>

			 <p data-bbox="1027 416 1461 461">氣化區管線鋼板樁打設</p>
--	--	--	--

中油公司第三座 LNG 接收站施工空拍圖

